

Kennisgeving buitengebruikstelling

Kennisgeving herindienststelling



Terug te sturen naar uw verzekeraar indien van toepassing naar uw makelaar

Bedrijfsnaam:

Verantwoordelijke persoon:

Straat: Postcode, Gemeente:

Polisnummer:

Hierbij verklaren we dat:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprinklerinstallatie | <input type="checkbox"/> Deluge-installatie | <input type="checkbox"/> Automatisch branddetectiesysteem |
| <input type="checkbox"/> Schuimblusinstallatie | <input type="checkbox"/> Vonkendetectie- en blusinstallatie | <input type="checkbox"/> Water-mist blusinstallatie |
| <input type="checkbox"/> Objectblusinstallatie, Type: | <input type="checkbox"/> Poederblusinstallatie | |
| <input type="checkbox"/> Gasblusinstallatie, Gas type: | <input type="checkbox"/> Inertiseringssysteem | <input type="checkbox"/> Andere: |

buiten gebruik zal gesteld worden op 201 voor een geschatte periode van uren / dagen.

buiten gebruik gesteld is sinds 201

de herstelling van het systeem zal vermoedelijk gebeuren binnen de komende uren / dagen.

hersteld is op 201 om uur.

De nominale waarde van % O₂ van het inertiseringssysteem is / zal bereikt worden op 201 om uur.

Oorzaak van buitengebruikstelling:

- Uitbreiding / Aanpassing Herstellingswerkzaamheden Onderhoud Schade Andere:

De buitengebruikstelling heeft betrekking op de volgende zones (gelieve de alarmkleppen te vermelden, de groep, het aantal sprinklers, de zone, enz.):

Voorzorgsmaatregelen voor de buitengebruikstelling:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Productie processen met een verhoogd brandrisico moeten worden gestopt / stilgelegd | <input type="checkbox"/> De uit te voeren werkzaamheden dienen te gebeuren zonder onderbreking |
| <input type="checkbox"/> Las – en slijpwerkzaamheden zijn verboden gedurende de periode van buitengebruikstelling | <input type="checkbox"/> De zone die buitengebruik gesteld is, wordt zo klein mogelijk gehouden |
| <input type="checkbox"/> Gesloten kleppen worden aangeduid dmv een label | <input type="checkbox"/> Branddeuren en brandkleppen zijn gesloten |
| <input type="checkbox"/> Een persoon dient geplaatst te worden aan de controlepost / pomp voor een snelle interventie in geval van brand | <input type="checkbox"/> Geschikte alternatieve systemen zijn beschikbaar en ter plaatse (b.v. een mobiel branddetectiesysteem) |
| <input type="checkbox"/> Een rookverbod is van kracht en in voege in de betrokken zone | <input type="checkbox"/> Een brandwacht is ter plaatse op de werkzone |
| <input type="checkbox"/> De plaatselijke Brandweer is geïnformeerd | <input type="checkbox"/> Brandslangen onder druk liggen klaar voor gebruik |
| <input type="checkbox"/> De eerste interventieploeg / bedrijfsbrandweer is geïnformeerd | <input type="checkbox"/> Een noodvoorziening is in voege (b.v. externe toevoer van N ₂ voor het inertiseringssysteem, drains van het sprinklersysteem zijn via een brandslang aangesloten op een hydrant) |
| <input type="checkbox"/> Stoppen, blindflenzen, of gelijkaardige onderdelen zijn ter plaatse beschikbaar | <input type="checkbox"/> Andere: |

Opmerkingen:

Datum, Handtekening:

Voorzorgsmaatregelen voor de herindienststelling:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Alle kleppen, schakelaars, enz... waar de (automatische) operationele paraatheid van het systeem afhankelijk van is, zijn gecontroleerd en waar mogelijk vergrendeld in open stand | <input type="checkbox"/> Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd (werknemers, de veiligheidsafdeling, de plaatselijke Brandweer, de bedrijfsbrandweer, verzekeraar, makelaar, enz...) |
| <input type="checkbox"/> De leidingen zijn gespoeld na de werkzaamheden en een doorspoeltest is uitgevoerd | <input type="checkbox"/> Het alarmsysteem is volledig gereset en de alarmcentrale is geïnformeerd van de actuele toestand |
| <input type="checkbox"/> Een druktest is uitgevoerd | <input type="checkbox"/> De volledige operationele paraatheid van het systeem is schriftelijk bevestigd door het bedrijf dat de werkzaamheden uitgevoerd heeft tijdens de buitengebruikstelling. |
| <input type="checkbox"/> Waarschuwinglabels, die de buitengebruikstelling aanduiden, b.v. de labels die de gesloten kleppen aanduiden, zijn verwijderd | <input type="checkbox"/> De uitgevoerde werkzaamheden zijn genoteerd in het logboek |
| | <input type="checkbox"/> Andere: |

Opmerkingen:

Datum, Handtekening:

Verdere uitleg en voorbeelden van beschermingsmaatregelen zijn opgenomen in de Risk Engineering Guideline „Impairment of fire protection systems“.