

Извещение об отключении противопожарной системы

Извещение о возобновлении активности противопожарной системы



В вашей страховой компании

Отправитель:

Наименование фирмы, предприятия, компании: Адрес:

..... Почтовый индекс, город:

Уведомитель (ответственный сотрудник), Страховой номер:

Мы извещаем об отключении следующих противопожарных систем / установок:

- Система Спринклер Установка порошкового пожаротушения Пожарные извещатели
- Установка пенного пожаротушения Системы инертизации (OxyReduce) Дренчерные оросительные системы
- Система водяного пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) Установка тушения искр
- Местные пожаротушительные системы следующего типа:
- Газовые пожаротушительные системы, тип газа: Другие:

Противопожарная система / установка будет отключена (день / месяц / год) предположительно на часов / дней.

Противопожарная система / установка отключена с (день / месяц / год) и будет предположительно активирована через часов / дней.

Противопожарная система / установка была активирована (день / месяц / год) в (время) ч.

Заполнить при наличии системы инертизации! Заданное содержание кислорода, % в системе инертизации было / будет достигнуто (день / месяц / год) в (время) ч.

Причина отключения противопожарной системы:

- Расширение / изменение Ремонт Поломка Техобслуживание Другие

Отключение противопожарной системы было проведено в следующих участках (при наличии спринклерной установки указать так-же дезактивированные спринклерные клапаны / группы, количество спринклерных головок, область и т.д.):

Перед отключением противопожарной системы / установки были приняты следующие меры предосторожности:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Прекращение огнеопасных процессов продукции <input type="checkbox"/> Запрет сварки и резки паяльной лампы <input type="checkbox"/> Обозначение дезактивированных спринклерных клапанов <input type="checkbox"/> За отключенным спринклерным клапаном / насосом был установлен профессиональный дежурный контроль, для быстрого пожаротушения в случае возникновения пожара <input type="checkbox"/> Запрет курить в участках с дезактивированной противопожарной системой / установкой <input type="checkbox"/> Об отключении противопожарной системы / установки были информированы частная и областная пожарная команда <input type="checkbox"/> Запчасти для труб (фланцевая заглушка и т.д. и т.п.) были подготовлены <input type="checkbox"/> Заказанные работы будут проведены без задержек | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Количество и площадь участков с отключенной противопожарной системой / установкой были ограничены <input type="checkbox"/> Противопожарные двери и заслонки закрыты <input type="checkbox"/> Соответствующие запасные противопожарные установки (к примеру передвижной пожарной извещатель) были подготовлены <input type="checkbox"/> Установка пожарного дозора после окончания работ) <input type="checkbox"/> Для пожарного дозора были подготовлены так-же раскатанные и находящиеся под напором воды пожарные рукава <input type="checkbox"/> Во время работ был применен аварийный план (к примеру, дренаж или при наличии системы инертизации - внешняя подача азота, и т.д. и т.п.) <input type="checkbox"/> Другие: |
|--|--|
- Примечание:

Дата, подпись, печать фирмы:

При возобновлении активности противопожарной системы были приняты следующие меры:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка готовности к эксплуатации всех арматур и выключателей (реле), при необходимости установка предохранителей <input type="checkbox"/> После окончания работ были проведены контроль и промывка трубопровода / проверка трубопровода по полному расходу жидкости и газа <input type="checkbox"/> Контроль напора и давления <input type="checkbox"/> После завершения проведенных изменений / ремонтных работ и возобновления активности противопожарных систем / установок, предупреждающие надписи касающиеся аппаратуры и участков с отключенной противопожарной системой / установкой были сняты <input type="checkbox"/> Оповещение сотрудников и отдела ответственного за безопасность на предприятии, а так-же страховой компании / | <ul style="list-style-type: none"> маклера и пожарной охраны (частной и / или областной пожарной команды) о завершении изменений / ремонтных работ, и о возобновлении активности противопожарной системы <input type="checkbox"/> Возобновление активности приемно-контрольного прибора и оповещение пожарного поста-диспетчерской <input type="checkbox"/> Полная рабочая активность противопожарной системы / установки была письменно подтверждена профессиональной фирмой проводящей работы после окончания изменений / ремонтных работ <input type="checkbox"/> Проведенные работы и изменения были задокументированы в журнале технического обслуживания <input type="checkbox"/> Другие: |
|--|--|
- Примечание:

Дата, подпись, печать фирмы:

Дальнейшие пояснения и примеры мер защиты приведены в HDI Risk Engineering Guideline „Impairment of fire protection systems“.