

Heta arbeten-Tillstånd



Nummer:

Entreprenör (företag eller avdelning):
Plats (företag, byggnad, avdelning, rum):
 Skärning med blåslampa / Svetsning Malning Lödning Förminskning / Ihopsvetsning Takarbete
Arbetsorder: att utföras av:
Arbetets påbörjan: Planerat avslut: Verklig sluttid:
Max giltighetstid: 1 skift

Nödtelefonnummer:

Närmaste telefon / nödstopslarm:

Åtgärder som måste utföras innan arbetet kan påbörjas:

| Ämne | Åtgärd | Krav | Gen.* |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Arbetsområdet | Definiera riskområden, skärma av området (på en radie av minst 10 m, säkra ståltrallar på golvet under). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Säkerhetsinstruktioner givna av arbetsledaren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ta bort alla brandfarliga ämnen (gaser, vätskor, fasta ämnen) eller täck över med icke-brännbara paneler eller mattor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Tvätta/rengör rör/behållare/utrustning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Täck över/stäng öppningar, sprickor, fogar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vilka brandbekämpningsmedel som finns | Inspektera säkerhetsutrustningen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Torrt pulver <input type="checkbox"/> Skum <input type="checkbox"/> Vattensläckare <input type="checkbox"/> Brandpost, tryckslang i arbetsområdet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Instruktioner | Om brandvarningssystemen har stängts av, informera eller samarbeta med räddningstjänsten Specificera alternativa åtgärder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Brandvakt | Instruktioner för brandvakt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annat | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Åtgärder som måste tas under arbetets gång:

| Ämne | Åtgärd | Krav | Gen.* |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| Brandvakt | Kontinuerlig undersökning av riskområdet (även under raster) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avbrott | Den person som utför arbetet måste se till arbetsutrustningen (stänga ventiler på gascylindrar, isolera elektrisk utrustning) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Åtgärder som måste tas efter avslutat arbete

| Ämne | Åtgärd | Krav | Gen.* |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Arbetsområdet | Ta bort all utrustning från området | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ta bort alla skydd och vidta försiktighet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Brandvarningssystem | Koppla in det automatiska brandvarningssystemet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Informera räddningstjänsten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Brandvakt | Inspektera i upp till 30 minuter efter att arbetet avslutats (brandsläckare ska finnas vid arbetsplatsen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kontrollera varje halvtimme i upp till 4 timmar (brandsläckare ska finnas vid arbetsplatsen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Om nödvändigt, ha ett mobilt brandvarningssystem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avslut (efter att brandvakten avslutat sitt arbete) | Ta bort avskärningar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ta bort brandsläckare och ställ tillbaka dem på sina ordinarie platser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Notera, om tillämpligt, om det varit några tillbud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Frisläppande av arbete

| Deltagare | Åtgärd | Namn (tryckbokstäver) | Datum/tid | Signatur |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| Ansvarig chef | Ovanstående listade åtgärder är tillräckliga för att täcka upp de risker som kan finnas | | | |
| Utförande entreprenör | Arbetet får endast påbörjas om alla krav betr. brandskyddsåtgärder har satts in och brandvakt är närvarande | | | |
| | Kunskap om listade åtgärder | | | |
| Brandvakt | Har en lista över åtgärder som ska genomföras | | | |

Genomgång av arbetsplatsen efter fullbordat arbete

| Deltagare | Åtgärd | Namn (tryckbokstäver) | Datum/tid | Signatur |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| Utförande entreprenör | Utför de åtgärder som listats | | | |
| Brandvakt | Utför de åtgärder som listats | | | |
| Ansvarig chef | Utför de åtgärder som listats och koppla tillbaka brandvarningssystemet | | | |

*Genomfört

För ytterligare förklaringar och exempel på skyddsåtgärder, hänvisas till HDI Risk Engineering Guideline "Hot Works"