

Anzeige der Außerbetriebnahme einer Brandschutzanlage

Anzeige der Wiederinbetriebnahme einer Brandschutzanlage



An den Versicherer, ggfs. über Ihren Makler

Firma:

Verantwortlicher Betriebsangehöriger:

Straße: PLZ, Ort:

Vers.-Nr.:

Hiermit zeigen wir an, dass die

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprinkleranlage | <input type="checkbox"/> Sprühwasserlöschanlage | <input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage |
| <input type="checkbox"/> Schaumlöschanlage | <input type="checkbox"/> Funkenlöschanlage | <input type="checkbox"/> Feinsprühlöschanlage |
| <input type="checkbox"/> Objektschutzlöschanlage, Art: | <input type="checkbox"/> Pulverlöschanlage | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gaslöschanlage, Gasart: | <input type="checkbox"/> Sauerstoffreduzierungsanlage | |

am201..... für die Dauer von voraussichtlich Stunde(n)/Tage(n) außer Betrieb gesetzt werden soll.

seit dem201..... außer Betrieb ist.

Die Außerbetriebnahme wird voraussichtlich in Stunde(n)/Tage(n) beendet sein.

am201..... um Uhr wieder in Betrieb genommen wurde.

Der Sollwert von % Rest O₂ der Sauerstoffreduzierungsanlage ist/wird am 201..... um Uhr erreicht.

Grund für die Außerbetriebnahme:

- Erweiterung/Änderung Reparatur Wartung Schaden Sonstiges

Betroffen ist folgender Bereich (Angabe von ggf. Schieber, Gruppe, Sprinkleranzahl, Bereich etc.):

Maßnahmen vor der Außerbetriebnahme:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Feuert gefährliche Produktionsverfahren sind gestoppt <input type="checkbox"/> Schneid- und Schweißverbot für die Dauer der Außerbetriebnahme wurde ausgesprochen <input type="checkbox"/> Geschlossene Schieber wurden gekennzeichnet <input type="checkbox"/> Person bei Schieber/Pumpe postiert, um bei Brandausbruch schnell reagieren zu können <input type="checkbox"/> Rauchverbot im betroffenen Bereich wurde ausgesprochen <input type="checkbox"/> Öffentliche Feuerwehr benachrichtigt <input type="checkbox"/> Werk-/Betriebsfeuerwehr benachrichtigt <input type="checkbox"/> Rohrstopfen, Blindflansche oder ähnliche Ersatzteile bereitgelegt <input type="checkbox"/> Beauftragte Arbeiten werden ohne Unterbrechung ausgeführt | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Begrenzung der außer Betrieb zu nehmenden Bereiche auf möglichst kleine Abschnitte <input type="checkbox"/> Brandschutztüren und Feuerschutzklappen sind geschlossen <input type="checkbox"/> Bereitstellung von geeigneten Ersatzanlagen (z. B. mobile Brandmeldeanlage) <input type="checkbox"/> Stellen einer Brandwache <input type="checkbox"/> Feuerwehrschräuche unter Druck ausgelegt <input type="checkbox"/> Ein Notfallkonzept (z. B. bei Sauerstoffreduzierungsanlagen: externe N₂-Einspeisung, bei Sprinkleranlagen: DN 50-Entleerung über Schlauch an Hydrant anschließen) findet Anwendung <input type="checkbox"/> Andere: |
|---|--|

Bemerkung:

Datum, Unterschrift:

Maßnahmen im Rahmen der Wiederinbetriebnahme:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrolle aller Armaturen und Schalter auf (automatische) Betriebsbereitschaft und evtl. in geöffneter Stellung mit einem Schloss gesichert <input type="checkbox"/> Die Leitungen wurden nach den Änderungsarbeiten gespült, ein Durchflusstest wurde durchgeführt <input type="checkbox"/> Es wurde eine Druckprobe durchgeführt <input type="checkbox"/> Warnhinweise, die auf die Außerbetriebnahme hinweisen, wie z. B. die Kennzeichnung von geschlossenen Schiebern, wurden entfernt | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Information aller in den Prozess involvierten Stellen (Mitarbeiter, Sicherheitsorganisation, öffentliche Feuerwehr bzw. Werk-/Betriebsfeuerwehr, Versicherer/Makler etc.) <input type="checkbox"/> Die Gefahrenmeldeanlage wurde wieder zurückgesetzt und die Alarmempfänger benachrichtigt <input type="checkbox"/> Die vollständige Betriebsbereitschaft der Anlage ist von der die Tätigkeiten ausführenden Fachfirma nach Abschluss der Arbeiten schriftlich bestätigt <input type="checkbox"/> Die Tätigkeiten sind im Betriebsbuch der Anlage eingetragen worden <input type="checkbox"/> Andere: |
|---|--|

Bemerkung:

Datum, Unterschrift:

Weiterführende Erläuterungen und beispielhafte Schutzmaßnahmen sind in der Risk Engineering Guideline von HDI Risk Consulting „Außerbetriebnahme von Brandschutzeinrichtungen“ aufgeführt.